

TC	O.S. DE DEMARRAGE DES TRAVAUX: 01/07/2020	N°PRIX	DESIGNATION	Unés	Equipe	Qté INITIALE	P/J	Jr	2020												2021											
									MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE				
										9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					
INSTALLATIONS SERIE 100 - INSTALLATION DE CHANTIER 101-2 Installation de chantier et repli de chantier Fft 1 102 Installation de la Mission de Contrôle & ESSS Fft 1																																
EXÉCUTION DU PROJET Implantation contradictoire Polygone Km 1 Levé de détails topographique Km 1 Drain Soafeno Dégagement Ouest Ruelle Interne Mahatsara Transversal TP INTERVENTION EQUIPE LINTPB SUR SITE Ft 1 Sondages sous chaussée - Etudes géotechniques plateforme Ft 1 Dimensionnement Chaussée + Agrément Ft 2 Béton de convenue Ft 1 Planches d'essai Chaussée Ft 1 Dégagement ouest - Etudes géotechniques plateforme Ft 1 Projets d'exécution TERR-CHAUS-0H: Prestataires Drain Soafeno Dégagement Ouest Ruelle Interne Mahatsara Transversal TP Notes de calcul, Métrés ASS : Prestataires Ft 1 Elaboration Plannings,PAQ, Méthodologie, PGES, PPES, PHES Ft 1																																
Drain Soafeno Débrassage / décapage m2 1 10000,00 400,00 25 Terrassement - D/R m3 1 12300,000 250,00 49 Maçonnerie de moellons m3 2 2541,000 25,00 102 Ouvrage béton armé m3 2 501,000 7,50 67 Buse - regard ml 1 237,000 5,00 47 Finition fft 1 Exutoir fft 1																																
Dégagement Ouest Débrassage m2 1 42000,00 2 500,00 17 Travaux préparatoires / décapage m2 1 3000,000 150,00 20 Ouvrage Dalot ml 2 125,000 2,00 63 Mur de Soutènement m3 6 1663,000 30,00 55 Terrassement - D/R m3 1 18000,000 350,00 51 Chaussée - couche de base et de fondation m3 1 12500,000 250,00 50 Caniveau ml 2 7200,000 100,00 72 Bordure ml 4 7600,000 400,00 19 Couche de revêtement BB To 1 4000,000 100,00 40 Glissière de protection ml 1 787,000 Finition fft 1																																
Transversal TP Travaux préparatoires / décapage m2 1 5000,000 150,00 33 Buses ml 1 230,000 5,00 46 Ouvrage Dalot ml 1 15,000 2,00 8 Terrassement - D/R m3 1 2300,000 350,00 7 Chaussée - couche de base et de fondation m3 1 2470,000 250,00 10 Caniveau ml 4 1248,000 40,00 31 Bordure ml 2 1335,000 100,00 13 Couche de revêtement BB To 1 600,000 100,00 6 Finition fft 1																																
Ruelle Interne Mahatsara Débrassage / décapage m2 1 4000 750,00 5 Travaux préparatoires m2 1 450 50,00 9 Ouvrage Dalot ml 1 16 0,50 32 Terrassement - D/R m3 1 6000 250,00 24 Chaussée - couche de base et de fondation m3 1 1700 200,00 9 Caniveau ml 2 2000 20,00 100 Bordure ml 2 2300 75,00 31 Chaussée BCR m3 1 140 18,00 8 Couche de revêtement BB To 1 250 250,00 1 Pavés de roche naturelle m² 2 3560 35,00 102 Finition fft 1																																
EQUIPEMENT ET SIGNALISATION Panneau de signalisation Signalisation horizontale																																
TF O.S. DE DEMARRAGE DES TRAVAUX: 27/10/2019																																
SERIE 100 - INSTALLATION DE CHANTIER 101-1 Installation de chantier et repli de chantier TF Fft 1 102 Installation de la Mission de Contrôle & ESSS Fft 1																																
MYRE DE VILERS Couche de chaussée fft 1 Assainissement Linéaire - Bordure fft 1 Finition fft 1 BB fft 1																																
RUELLE Pose de Pavés fft 1																																
JARDIN ET PLACE Finition fft 1																																