

**AVANCEMENT FINANCIER**

PERIODE:

14 FEVRIER AU 19 FEVRIER 2022

CONSTRUCTION ET REHABILITATION D'INFRASTRUCTURE DE MOBILITE ET D'ASSAINISSEMENT (01 VOIE PIETONNE, 94 VOIES CARROSSABLES, 01 ESCALIER, 02 TROTTOIRS ET 02 CANAUX DIVERS), SANITAIRES ( 86 BORNES FONTAINES, 18 BASSINS LAVOIRS,11 BLOCS SANITAIRES) ET "VIVRE ENSEMBLE" (08 BIBLIOTHEQUES, 01 TERRAINS DE BASKET-BALL, 01 ESPACE VERT)

MAITRE D'ŒUVRE: BRL

TITULAIRE: COLAS

POURCENTAGE D'AVANCEMENT EN FONCTION DU SERIE ET DU TYPE D'OUVRAGE

DESIGNATION	AVANCEMENT ACTUEL	AVANCEMENT ANTERIEUR	AVANCEMENT TOTAL
INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER	0.00%	50.00%	50.00%
ENVIRONNEMENT SOCIAL,SANTE ET SECURITE	0.00%	27.00%	27.00%
INFRASTRUCTURE DE MOBILITE	3.37%	10.29%	13.66%
INFRASTRUCTURE SANITAIRE	0.00%	0.04%	0.04%
INFRASTRUCTURE VIVRE ENSEMBLE	0.00%	0.00%	0.00%

**Avancement actuel des infrastructures de mobilité: 13.66%**

Mobilité par rapport au montant total tranche ferme+tranche conditionnelle

**Avancement actuel des infrastructures sanitaires: 0.04%**

Sanitaire par rapport au montant total tranche ferme+tranche conditionnelle

**Avancement global: 17.86%**

(Mobilité+Sanitaire+Installation+HSSE) par rapport au montant total tranche ferme+tranche conditionnelle